



Przemysław Staniszewski
Prezydent Miasta Zgierza

Zgierz, 14 stycznia 2025 r.



Pan
Łukasz Frątczak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Zgierza

Dotyczy: informacji dot. „Analizy inwestycji realizowanych i zrealizowanych – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu – posiedzenie wyjazdowe”.

Szanowny Panie Przewodniczący,

poniżej przekazuję informację na „Analizy inwestycji realizowanych i zrealizowanych – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu – posiedzenie wyjazdowe”.

1. ***Modernizacja boiska piłkarskiego MOSIR, budowa hali pneumatycznej wraz z wyposażeniem, dostawa i montaż pawilonów socjalno-szatniowych, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku istniejącej toalety na poczekalnię, modernizacja elewacji budynku administracyjno - sportowego wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu w ramach zadania "Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSIR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu"***

Stan aktualny:

W dniu 5.12.2024 podpisany został protokół końcowy – usterkowy. Odnotowane w protokole uwagi dotyczyły kontenerów: białego montażu, listew, klamki i odprowadzenia wody z okalających je daszków, wgnieceń oraz siatki. Jednocześnie protokół umożliwił rozpoczęcie użytkowania zadaszonego boiska. W dniu 11.12.2024 r. dokonano weryfikacji zgłoszonych usterek i przekazano Zarządcy również zaplecze szatniowe wraz z poczekalnią.

Do weryfikacji pozostała siatka na strzałochwycie i zgodność oświadczenia jej producenta z przepisami PZŁ oraz wgniecenie ściany jednego z kontenerów.



W dniu 27.12.2024 r. uzyskano drogą elektroniczną negatywne stanowisko Polskiego Związku Łuczniczego w zakresie przedstawionych przez producenta zapisów.

Obecnie czekamy na propozycję firmy odnośnie sposobu usunięcia ww. usterek. Jednocześnie po dostarczeniu dokumentu księgowego dokonane zostanie potrącenie naliczonych kar umownych.

2. ***„Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu wraz z wykonaniem mikroinstalacji PV na potrzeby kompleksu sportowego”***

Stan aktualny:

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Do tej pory wykonano:

- remont podłogi na siłowni przy hali zapaśniczo – łuczniczej,
- remont podłogi w hali zapaśniczo – łuczniczej,
- dostawę mobilnych trybun.

Wykonawca aktualnie opracowuje dokumentację projektową dla zagospodarowania terenu MOSIR, w tym na potrzeby montażu mikroinstalacji PV o mocy min. 320 kWp.

3. ***„Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 150 kWp na terenie MOSIR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz”***

Wykonano montaż paneli fotowoltaicznych na dachu hali im. Zgierskich Olimpijczyków. Trwają prace związane z uzyskaniem niezbędnych formalności do uruchomienia instalacji. Termin realizacji do 30.04.2025r.

Z poważaniem,

PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA

Przemysław Stanisławski